

Berg och Härjedalens miljö- och byggnämnd  
mob@berg.se

Entreprenörssrapporten tillsammans med fotodokumentation ska skickas in snarast efter anläggandet. Detta för att anläggningen ska kunna tas i bruk.

### Sökande

Namn	Person-/organisationsnummer
Adress	Postadress
E-post	Telefon

### Fastighet

Fastighetsbeteckning	Fastighetsadress
Antal byggnader som ska kopplas till avloppet st bostadsbyggnader                      st övriga byggnader	

### Entreprenör

Arbetet utförs av	Telefon	E-post
-------------------	---------	--------

### Beskrivning av slamavskiljare

<input type="checkbox"/> Ny slamavskiljare <input type="checkbox"/> Befintlig slamavskiljare	<input type="checkbox"/> 3-kammare <input type="checkbox"/> 2-kammare <input type="checkbox"/> Sluten tank	Volym:                      m <sup>3</sup>
Slamavskiljare fabrikat/modell	Brunnens material <input type="checkbox"/> Betong <input type="checkbox"/> Plast	Mellanväggarnas material <input type="checkbox"/> Betong <input type="checkbox"/> Plast
		CE-märkt slamavskiljare <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej

### Pumpbrunn

<input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja, efter slamavskiljare <input type="checkbox"/> Ja, före slamavskiljare    Fabrikat:	Larm <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

### Fördelningsbrunn


<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej    Fabrikat:	Justerbara utlopp <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
-----------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

### Reningssteg

<input type="checkbox"/> Ny infiltration <input type="checkbox"/> Ny markbädd <input type="checkbox"/> Befintlig anläggning <input type="checkbox"/> Markbädd på burk    Fabrikat:				
Biomoduler <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej    fabrikat:		Upphöjd infiltration <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Om upphöjd, ange spridningsledningarnas nivå över markytan <input type="checkbox"/> läggs exakt i marknivå    läggs                      cm över marknivå	
Spridningsledningar, antal	Ø, mm	Längd per spridningsledning m	Sammanlagd längd m	Antal avluftare
Total spridningsyta/infiltrationsyta m <sup>2</sup>	Förstärkt infiltration <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej		Avluftning ovan taknock <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	

## Reningssteg forts.

Infiltration		Markbädd
	<b>Aterfyllning</b> Tjocklek cm <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej   Isolering <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej   Markduk <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
	<b>Spridningslager</b> Tjocklek cm   Volym m <sup>3</sup>   Fraktion (t.ex. 16-32) mm	
	<b>Förstärkningslager/reningslager</b> Tjocklek cm   Volym m <sup>3</sup>   Fraktion (t.ex. 0-8) mm	
	<b>Ev. materialåtskiljande skikt</b> Tjocklek cm   Fraktion mm   Markduk <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
	<b>Dräneringslager</b> Tjocklek cm   Volym m <sup>3</sup>   Fraktion (t.ex. 16-32) mm	



A. Avstånd mellan bäddens ytterkant och närmaste spridare

m

B. Avstånd mellan varje spridningsledning

m

- Jag som entreprenör har fått se tillståndet för den installerade anläggningen
- Jag som entreprenör skickar in bilder från anläggandet till Miljö och bygg
- Anläggningen är utförd helt enligt insänd ansökan/anmälan och meddelat beslut
- Är utförd helt enligt lägningsanvisningar från tillverkaren

## Anläggning färdigställd

Datum

## Entreprenörens underskrift

Underskrift

Namnförtydligande